

Nr podfazy	Miejsce robót		Wykonawca robót	Rodzaj robót	Tor zamknięty	Przewidywany termin wykonania robót	Czas trwania robót	Wyłączenie napiecia w sieci	Ograniczenia predkości	Przekazanie terenu budowy	Zgłoszenie robót
	linia 131	szlak Zduńska Wola Karsznice - Szadek	ZRK-DOM	Rozładunek szyn długich w torze nr 2 szlak Zduńska Wola Karsznice-Szadek	2	22.09.2025 r. - 22.09.2025 r. (IV kwartał)	10 godz. w porze dziennej	tak	tak, po torze sąsiednim v=50km/h na odcinkach wykonywanych robót	18.09.2025	
	linia 131	szlak Szadek - Otok	ZRK-DOM	Rozładunek szyn długich w torze nr 2 szlak Szadek -Otok	2	23.09.2025 r. - 27.09.2025 r. (IV kwartał)	7x10 godz. w porze dziennej	tak	tak, po torze sąsiednim v=50km/h na odcinkach wykonywanych robót	18.09.2025	
	linia 131	Otok - Poddębice	ZRK-DOM	Rozładunek szyn długich w torze nr 2 szlak Otok - Poddębice	2	28.09.2025 r. - 07.10.2025 r. (IV kwartał)	7x10 godz. w porze dziennej	tak	tak, po torze sąsiednim v=50km/h na odcinkach wykonywanych robót	18.09.2025	
	linia 543	Zduńska Wola - Dionizów	ZRK-DOM	Rozładunek szyn długich w torze nr 1 szlak Zduńska Wola -Dionizów	1	06.10.2025 r. - 06.10.2025 r. (IV kwartał)	8 godz. w porze dziennej	tak	tak, po torze sąsiednim v=50km/h na odcinkach wykonywanych robót	18.09.2025	
	linia 810	Gajowniki - Dionizów	ZRK-DOM	Rozładunek szyn długich w torze nr 1 szlak Gajowniki -Dionizów	1	06.09.2025 r. - 06.10.2025 r. (IV kwartał)	8 godz. w porze dziennej	tak	tak, po torze sąsiednim v=50km/h na odcinkach wykonywanych robót	18.09.2025	
I	linia 131	szlak Zduńska Wola Karsznice - Dionizów -Szadek od Rz nr 301do Rz nr 2	ZRK-DOM	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe Ciągła wymiana szyn Mechaniczne uzupełnienie podsypki z uzupełnieniem Stabilizacja DGS Regulacja toru w planie i profilu Szlifowanie szyn Odtworzenie odwodnienia wraz z usunięciem krzaków Roboty sieciowe Demontaż i montaż urządzeń srk Dowóz materiałów z placów składowych Prace na przejazdach kolejowych	2	29.10.2025 - 06.12.2025 (IV kwartał2025)	catodobowe	tak	tak, po torze sąsiednim v=50km/h na odcinkach wykonywanych robót	25.10.2025	24.10.2025
II	linia 131	Szadek od Rz nr 22 - Otok do Rz nr 4	ZRK-DOM	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe Ciągła wymiana szyn Mechaniczne uzupełnienie podsypki z uzupełnieniem Stabilizacja DGS Regulacja toru w planie i profilu Szlifowanie szyn Odtworzenie odwodnienia wraz z usunięciem krzaków Roboty sieciowe Demontaż i montaż urządzeń srk Dowóz materiałów z placów składowych Prace na przejazdach kolejowych	2	08.12.2025 - 28.02.2026 (IV kwartał2025 i I kwartał2026)	catodobowe	tak	tak, po torze sąsiednim v=50km/h na odcinkach wykonywanych robót	05.12.2025	24.10.2025
III	linia 131	stacja Otok od Rz nr 4 do ukr Rz nr 22	ZRK-DOM	Wymiana rozjazdu nr 22 Wymiana nawierzchni torowej	2, 4 stacja Otok ;2 szlak	01.03.2026 - 15.04.2026 (I kwartał 2026)	catodobowe	tak	tak, po torze sąsiednim v=50km/h na odcinkach wykonywanych robót	15.02.2026	24.10.2025
IV	linia 131	stacja Otok od Rz nr 18 do Rz nr 21	ZRK-DOM	Wymiana rozjazdu nr 21 Wymiana nawierzchni torowej	1,3 stacja Otok; 1 szlak	16.04.2026 - 30.04.2026 (II kwartał 2026)	catodobowe	tak	tak, po torze sąsiednim v=50km/h na odcinkach wykonywanych robót	07.04.2026	24.10.2025
V	linia 131	szlak Otok od Rz nr 18- do Rz nr 2 Poddębice	ZRK-DOM	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe Ciągła wymiana szyn Mechaniczne uzupełnienie podsypki z uzupełnieniem Stabilizacja DGS Regulacja toru w planie i profilu Szlifowanie szyn Odtworzenie odwodnienia wraz z usunięciem krzaków Roboty sieciowe Demontaż i montaż urządzeń srk Dowóz materiałów z placów składowych Prace na przejazdach kolejowych	2	01.03.2026 - 15.04.2026 (I I I kwartał 2026)	catodobowe	tak	tak, po torze sąsiednim v=50km/h na odcinkach wykonywanych robót	15.02.2026	24.10.2025
VI	linia 543	szlak podg Gajowniki - podg Dionizów	ZRK-DOM	Roboty torowe Roboty sieciowe Demontaż i montaż urządzeń srk	1	08.12.2025 - 28.02.2026	catodobowe	tak	tak, po torze sąsiednim v=50km/h na odcinkach wykonywanych robót	05.12.2025	24.10.2025
VII	linia 810	szlak Zduńska Wola - podg Dionizów	ZRK-DOM	Roboty torowe Roboty sieciowe Demontaż i montaż urządzeń srk	1	09.03.2026 - 29.03.2026	catodobowe	tak	tak, po torze sąsiednim v=50km/h na odcinkach wykonywanych robót	01.03.2026	24.10.2025

Łukasz Nowak
 
 Elektronicznie podpisany przez
 Łukasz Nowak
 Data: 2025.09.17 13:47:35
 +02'00'